

FCC Dačice, s.r.o.
U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
Tel.: +420 384 420 001 | Fax: +420 384 420 001
E-mail: dacice@fcc-group.cz | www.fcc-group.cz

Zpráva o provozu skládky Borek

Rok 2017



I. Statistika množství uložených odpadů

Vzhledem k tomu, že do konce roku chybí ještě 19 dní jsou uvedená data k 30. Listopadu 2017

1. K 30.11.2017 bylo na skládku Borek uloženo 23 000 tun.
2. Podíl TZS 4 609 tun. 20%, 15 034 tun komunálu, 3 367 tun ostatní
3. Zemník 10 436 tun, celkem je deponováno 16 900 tun (celková kapacita 50 000 tun). Tento materiál bude převážně určen pro rekultivaci skládky.

• Kapacita skládky

Geodetické zaměření tvaru skládky bylo provedeno k 11.12.2017 firmou AQUATIS.
Data o kapacitě skládky budou zpracovány během příštího týdne.

Odpady uložené na kompostárnu

V roce 2017 bylo přijato do kompostárny 335 tun odpadů. Po zpracování byl vzniklý kompost využit na překryv svahů tělesa skládky (110 tun).

▮ Finanční prostředky na rekultivaci

Dle zákona 185/2001 je povinností provozovatelů skládek ukládat finanční prostředky na rekultivaci a následnou péči na zvláštní vázaný účet.

Stav vázaného účtu k 31. 12. 2016	21 767 624,13 Kč
Stav vázaného účtu k 30. 11. 2017	23 376 615,93 Kč

Za rok 2017 přibýlo 1,6 mil. Kč.

II. Provozní záležitosti

Činnost na skládce jako v předešlých letech. (údržba zeleně, komunikací, oplocení, drenážních potrubí, údržbu záchytné zdrže vody, čištění žlabů na dešťovou vodu kolem tělesa skládky, natírání technického zařízení skládky a pravidelný sběr úletů na skládce a v blízkém okolí.apod.)

Největšími investicemi roku 2017 byla výměna staré vjezdové brány za elektricky ovládanou, koupě a výměna čerpadla v jímce průsakových vod, rozšíření oplocené části pozemku u zemníku k hranicím pozemku. Pro vytváření dostatečné zásoby materiálu pro rekultivaci byl posunut plot u zemníku až k hranicím pozemku vlastněného sdružením.

Další velkou investiční akcí v letošním roce bylo připojení plynových studní na kogenerační jednotku. V návaznosti na stále čtenější kontroly státních orgánů, které vždy upozorňovali, že by na odplyňovací systém měli být připojeny všechny instalované plynosběrné studny, jsme v posledním týdnu listopadu dokončili ve spolupráci s firmou Pastell Benešov připojení zbývajících nepřipojených studní na severním svahu skládky (směr Bílkov).

Na jaře a na podzim byla provedena deratizace odbornou firmou.

22.8.2017 kontrola ČIŽP.

Monitoring

Monitoring včetně vyhotovení závěrečné zprávy zajišťuje společnost GEOTEST Brno a.s. Monitoring byl i v roce 2017 realizován v četnosti dvakrát ročně, a to v měsíci březnu a září.

- **Ostatní**

Úkoly pro rok 2018:

Od 1.1.2018 bude opětovně spouštěn systém elektronického ohlašování evidence a přepravy nebezpečných odpadů. Stejný princip jako ISPOP, mělo být v provozu od 1.1.2017, nepodařilo se spustit.

Do 15.2.2018 zaslat na ISPOP hlášení o produkci a nakládání s odpady. Týká se původců, kteří vyprodukují a rok více jak 100 kg N nebo 100 tun O odpadů.

Zavedení elektronické evidence tržeb (od března), platby v hotovosti od drobných dodavatelů. Z toho důvodu bylo vylepšeno napojení na internetovou síť.

Pro příští certifikaci váhy, koncem roku 2018, bude nutno vyměnit DISOMAT- řídící jednotka váhy. Řídící jednotka musí mít záznamové zařízení, které ukládá data pro případnou kontrolu finančního úřadu, stávající jednotka toto neumožňuje.